

法人本部

企画課管理用 管 — F — 1

推進主体	施設部施設課
責任者	施設部長

分類			実施計画	開始年度	完了年度	将来的な継続
管	—	F	「学びの空間」の快適化	令和 4 年度	令和 9 年度	なし

① 目的・内容
<ul style="list-style-type: none"> ・目的: 幼児教育から大学院研究まで多様な学びに応じた空間の快適化を追求するなかで、まずは学生、生徒、児童、園児が長時間利用(生活)する空間の快適化を目指す。 ・内容: 現状把握、項目検討を行うなかで各学校のニーズ等を踏まえながら具現化に向けた検討を行う。決定内容については順次実現に向け予算化、施工を行う。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 現状把握、項目検討 2. 項目選定 3. 仕様・工法等検討(予算化含む) 4. 工事実施

② 到達目標(数値目標/定性目標) ※数値目標を設定できない計画は、定性目標を設定すること。
令和4~6年度: 予定計画の立案までを目標とする。 令和6~9年度: 実施計画に対しての完遂率とする。

③ ロードマップ							
年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
予定		現状把握、項目検討(1.5y)	現状把握、項目検討(0.4y)	現状把握、項目検討(0.4y)	現状把握、項目検討(0.4y)	現状把握、項目検討(0.4y)	現状把握、項目検討(0.4y)
		項目選定(0.25y)	項目選定(0.25y)	項目選定(0.25y)	項目選定(0.25y)	項目選定(0.25y)	項目選定(0.25y)
		仕様・工法等検討(0.25y)	仕様・工法等検討(0.25y)	仕様・工法等検討(0.25y)	仕様・工法等検討(0.25y)	仕様・工法等検討(0.25y)	仕様・工法等検討(0.25y)
		工事の実施(0.4y)	工事の実施(0.5y)	工事の実施(0.5y)	工事の実施(0.5y)	工事の実施(0.5y)	工事の実施(0.5y)

④ 数値目標の詳細 ※設定できない計画については記載不要。							
指標の名称	指標の定義(計算式/説明)						
1	直近	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
目標							
実績							
2	直近	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
目標							
実績							

(様式2) 実施計画書 兼 報告書

⑤ 実施計画／実施報告		
年度	実施計画	実施報告／今後の課題
令和4年度	<p>項目として取り上げるべき内容の検討、選定項目に対する現場調査及びまとめ。整備・改修内容の検討、実施計画の策定。加えて、各学校のヒアリングを踏まえた要望の具体的な検討を行う。</p> <p>【4月～8月】 快適化のために求められる項目、及びヒアリング結果の具体化を検討する。</p> <p>【9月～12月】 挙げられた項目に対し優先すべき項目を検討する。</p> <p>【1月～3月】 整備・改修方法の検討及び実施計画を策定する。</p> <p>【4月～12月】 既に整備の進んでいる諸施設の事例を調査して、本院での導入の参考情報とする。</p>	<p>実施報告： ・内容の検討結果、「目白地区の新たな車路検討」を選定、検討区域の測量業務を発注、成果品を基に具体的な車路設計業務に移行する予定。 ・各学校とのヒアリングおよび次年度予算要求項目の中で本計画に合致する項目について、要望項目を精査し、具体的な検討を踏まえたうえで4項目に対し令和5年度の予算要求実施。 今後の課題： ・東京都が定める「開発許可制度」に抵触しない形での設計が不可避。 ・各学校との具体的な施工時期の調整。 ※令和4年度の進捗を踏まえて③ロードマップを更新した。</p>
令和5年度	<p>項目として取り上げるべき内容の検討、整備・改修内容の検討、実施計画の策定を行う。</p> <p>【4月～8月】 快適化のために求められる項目を検討する。</p> <p>【9月～12月】 挙げられた項目に対し優先すべき項目を検討する。</p> <p>【1月～3月】 整備・改修方法の検討及び実施計画を策定する。</p>	<p>実施報告： ・今年度予定していた工事のうち中高校舎生徒ホール床改修、幼稚園保育室床改修については、それぞれの学校の夏季休暇期間中に実施、予定通り終了している。 ・女子部および初等科の緑地整備については令和6年2～3月にかけての施工を予定している。 今後の課題： ・各学校との具体的な施工時期の調整。 ※令和5年度の進捗を踏まえて③ロードマップを更新した。</p>
令和6年度	<p>項目として取り上げるべき内容の検討、整備・改修内容の検討、実施計画の策定を行う。</p> <p>【4月～7月】 今年度施工予定の初等科収蔵庫改修内容について整備・改修方法を検討し発注する。 快適化のために求められる項目を検討する。</p> <p>【8月～12月】 施工中案件について、施工内容を確認する。 挙げられた項目に対し優先すべき項目を検討する。</p> <p>【1月～3月】 整備・改修方法の検討及び実施計画を策定する。</p>	<p>実施報告： ・今年度予定していた初等科収蔵庫改修工事については、学校の夏季休暇期間中に実施、予定通り終了している。 ・ピラミッド広場のテーブル更新は3月に終了している。 ・記念会館ホワイエのソファ修繕は8月に終了している。 ※令和6年度の進捗を踏まえて③ロードマップを更新した。</p>
令和7年度	<p>項目として取り上げるべき案件の検討、整備・改修内容の検討、実施計画の策定を行う。</p> <p>【4月～7月】 今年度導入予定の案件について整備方法を検討し発注する。 案件は、・テーブルベンチ導入(ミュージアム外構部)、・テーブル・チェア導入(南2ピロティ)、マイボトル用給水機(西2、西5)、充電コーナー整備(輔仁会館、中央棟、西2)。 施工中案件について、施工内容を確認する。 次年度に向け快適化のために求められる項目を検討する。 大きな案件として輔仁会館食堂家具のリニューアルの検討を予定している。1人利用が増えている実情を鑑み、現在のレイアウトや仕様の仕様をより1人利用に即したものの更新検討をしたい。また、併せて学食営業時間外でも休息やコミュニケーションなど幅広く利用できるスペースとなるようなリニューアルの検討を考えている。</p> <p>【8月～12月】 挙げられた項目に対し優先すべき項目を検討する。</p>	<p>実施報告： 今年度予定していた案件については、予定通り終了している。 ・ミュージアム外構部へのテーブルベンチ導入については3月に終了している。 ・南2号館ピロティ部へのテーブル・チェア導入については3月にテーブル、7月にチェアが終了している。 ・西2号館、西5号館へのマイボトル用給水機整備については3月に終了している。 ・輔仁会館、中央棟、西2号館への充電コーナー整備については3月に終了している。 ※令和7年度の進捗を踏まえて③ロードマップを更新した。</p>
令和8年度	<p>項目として取り上げるべき案件の検討、整備・改修内容の検討、実施計画の策定を行う。</p> <p>【3月～7月】 今年度導入予定の案件について整備方法を検討し発注する。 案件は、・マイボトル用給水機2箇所、・輔仁会館テラスへのテーブル・チェア増設。 施工中案件について、施工内容を確認する。 次年度に向け快適化のために求められる項目を検討する。 大きな案件として前年度否認された輔仁会館食堂家具のリニューアルの検討を予定している。 輔仁西館3F目白テラスの有効活用を検討する。</p> <p>【8月～12月】 挙げられた項目に対し優先すべき項目を検討する。</p>	